



Cliente _____
 Obra **E 23** _____
 Localidad **ALICANTE** _____
 Fecha Inicio _____ Fecha Final _____

FOLIO
S1 **1**
 MAR 2005

ESCALA 1:50	Profundidad	Espesor	Estratigrafía	Descripcion	Ensayos	N SPT	S. U. C. S.	Muestra	Penetrómetro de bolsillo	Nivel freático
1	1.50			Rellenos artificiales y escombros.					1.2 2.4 3.6 4.8	
2	1.80	0.30		Nivel edáfico.						
3	3.40	1.60		Arenas con cantos dispersos poco abundantes.	SPT	9-11-12-10	SM	M1		
4	4.30	0.90		Arcillas grises de consistencia firme.			CL	M2		
5	5.60	1.30		Margas grises de consistencia muy firme a dura.	MI		CL-ML	M3		
6				Roca caliza sana. Grado de alteración I.				M4		
7		3.40								
8										
9	9.00									
10										

Observaciones:
 SPT: ensayo de penetración estandar.
 SPB: ensayo de penetración estandar puntaza ciega.

Fdo: Javier Bravo García
 .
 .
 .
 .
 Geólogo colegiado 1218.